BON DE COMMANDE : MISE EN SERVICE / INTERVENTION

SERV'élite
LA TRANQUILLITE CHAUFFAGE

Date de la demande : 06/07/2022

relationclients@servelite.fr

Installateur

Société : N° SIRET obligatoire :

Nom du correspondant :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Portable :

Email :

Client final

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Portable :

Email :

Matériel

Type :

Date de première mise en route :

Problèmes éventuels : ☐ Oui ☐ Non

Si oui, lesquels :

Votre demande concerne :

• Une mise en service pour une chaudière domestique

☐ **Mise en service gratuite** (garantie 3 mois) avec proposition de contrat d'entretien par SERV'élite*

☐ **Mise en service payante** (garantie 1 an) au tarif de 169,00 € HT

• Une mise en service pour un générateur de la liste suivante :

☐ CLIM 1 unité : 283,00 € HT
☐ CLIM 2 unités : 377,00 € HT
☐ CLIM 3 unités : 469,00 € HT
☐ CLIM 4 unités : 559,00 € HT
☐ CLIM 5 unités : 651,00 € HT
☐ PAC Bibloc Split : 458,00 € HT
☐ CETD Split : 259,00 € HT
☐ CETD : 174,00 € HT
☐ Poêle à pellets : 161,00 € HT
☐ PAC Hybride : 522,00 € HT

• Une intervention (1h de main-d'oeuvre + déplacement)

☐ Forfait intervention PAC / CLIM / CETD : 178,83 € HT
☐ Forfait intervention chaudière domestique : 153,00 € HT

☐ **Pour toute autre demande, un devis vous sera envoyé**

**Possibilité d'extension de garantie jusqu'à 10 ans.*

Cachet et signature précédés de la mention « Bon pour accord » :

Rendez-vous à confirmer :

☐ à l'installateur ☐ au client final ☐ au demandeur

Rapport d'intervention disponible sur votre espace client à l'adresse suivante : www.servelite.fr

A noter : L'ensemble des installations doivent être accessibles à hauteur d'homme.

Poêles/chaudières à pellets

Prestations SERV'élite :
• Contrôle de l'implantation, des distances de maintenance et de sécurité et de l'accessibilité
• Contrôle de la présence des ventilations (le cas échéant)
• Vérifications des raccordements électriques sur l'appareil (option thermostat, sondes…)
• Position de la sonde d'ambiance
• Paramétrages du régulateur
• Démarrage de l'appareil
• Formation du client à l'utilisation et la maintenance de son appareil
• Présentation de l'offre de maintenance SERV'élite

A votre charge :
• Installation de l'appareil suivant les prescriptions du constructeur
• Conformité des ventilations, du raccordement de fumées et du conduit de cheminée
• Mise à disposition des pellets (conformes aux prescriptions du constructeur) pour la mise en service

Chaudières gaz ou fioul condensation

Prestations SERV'élite :
• Contrôle de l'implantation, des distances de maintenance et de sécurité et de l'accessibilité
• Contrôle de la fumisterie visible et de la présence des ventilations (le cas échéant)
• Vérification des raccordements hydrauliques et de la présence des sécurités (soupape de sécurité, vase d'expansion, thermostat de plancher chauffant, groupe de sécurité ECS…)
• Contrôle de l'évacuation des condensats
• Vérifications des raccordements électriques sur l'appareil (option thermostat, sondes, actionneurs…)
• Contrôle de l'alimentation électrique
• Contrôle de l'adaptation chaudière au type de gaz et contrôle de l'alimentation gaz
• Paramétrages du régulateur
• Mesure du pH de l'eau de l'installation
• Réglages et contrôle de combustion
• Vérification du bon fonctionnement ECS et Chauffage
• Formation du client à l'utilisation de son appareil
• Présentation de l'offre de maintenance SERV'élite

A votre charge :
• Installation de l'appareil suivant les prescriptions du constructeur et les règles de l'art
• Réglage de la pression préalable du vase d'expansion
• Remplissage et purge du circuit hydraulique
• Réalisation des raccordements électriques y compris les options et sécurités
• Conformité des ventilations, du raccordement de fumées et du conduit de cheminée

Pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique et climatisation

Prestations SERV'élite :
• Contrôle de l'implantation, des distances de maintenance et de sécurité et de l'accessibilité
• Contrôle de l'évacuation des condensats
• Vérification des raccordements hydrauliques et de la présence des sécurités (soupape de sécurité, vase d'expansion, filtre sur circuit chauffage, thermostat de plancher chauffant, groupe de sécurité ECS…)
• Contrôle du débit hydraulique sur l'unité intérieure (le cas échéant)
• Mesure du pH de l'eau du circuit de chauffage
• Réalisation des dudgeons sur les liaisons frigorifiques, épreuve à l'azote, tirage au vide et libération du fluide frigo de l'unité extérieure (sauf appareils monobloc)
• Contrôle d'étanchéité suivant la réglementation
• Mise en place de l'étiquetages et rédaction des documents réglementaires
• Vérifications des raccordements électriques sur le générateur suivant les prescriptions du constructeur (protections, câbles, option thermostat, sondes, actionneurs…)
• Contrôle des alimentations électriques
• Paramétrages du régulateur
• Vérification du bon fonctionnement ECS, chauffage, climatisation, inversion de cycle et appoints
• Formation du client à l'utilisation de son appareil
• Présentation de l'offre de maintenance SERV'élite

A votre charge :
• Installation de l'appareil suivant les prescriptions du constructeur et les règles de l'art
• Pose des liaisons frigorifiques en cuivre conformément aux prescriptions du constructeur (le cas échéant)
• Réglage de la pression préalable du vase d'expansion (le cas échéant)
• Remplissage et purge du circuit hydraulique (le cas échéant)
• Réalisation des raccordements électriques y compris les options et sécurités
• Pour les groupes extérieurs qui le nécessitent, mise sous tension 12 heures avant la mise en service

Système solaire

Prestations SERV'élite :
• Contrôle de l'implantation, des distances de maintenance et de sécurité et de l'accessibilité
• Vérification des raccordements ECS, du circuit solaire et de la présence des sécurités (soupape de sécurité, vase d'expansion, groupe de sécurité ECS…)
• Contrôle de la pression, de la bonne purge du circuit solaire
• Mesure du pH et du point de congélation du fluide solaire
• Vérifications des raccordements électriques
• Paramétrages du régulateur
• Vérification du bon fonctionnement du circuit solaire et de l'enclenchement de l'appoint
• Formation du client à l'utilisation de son appareil
• Présentation de l'offre de maintenance SERV'élite

A votre charge :
• Installation de l'appareil suivant les prescriptions du constructeur et les règles de l'art
• Réglage de la pression préalable du vase d'expansion du circuit solaire
• Remplissage et purge du circuit solaire avec indication de la marque et du type d'antigel utilisé
• Mise en place d'un bac de rétention sous la soupape de sécurité du circuit solaire